



SZOMBATHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS  
POLGÁRMESTERE

Iktatószám: 13014- *3j*/2023  
Ügyintéző: Hompasz Anita

**Miniszterelnökség**  
**Helyreállítási Terv Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság-**  
**RRF Szabálytalanságkezelési és Kifogáskezelési Osztály**  
**1077. Budapest, Wesselényi utca 20-22.**

**Hivatkozási szám: RRF/1126/3 (2023)**

**Tisztelt Miniszterelnökség!**

A szabálytalansági eljárás megindításával kapcsolatban az alábbi észrevételt kívánjuk tenni:

Az RRF/1126/3 (2023) ikt. sz.2023. október 24-én kelt levelében az eredetileg 2022. május 13-án hatályba lépett Támogatási szerződésre hivatkozva három módosítást és egy bírálati szakaszban lévő módosítási igényt említ, de ezen időpontig már öt alkalommal került sor a Támogatási Szerződés módosítására az alábbiak szerint:

TSZ módosítás száma	Módosítási igény benyújtásának dátuma	Módosítási igény elfogadásának dátuma	Módosítási igény elfogadásáról szóló értesítő iktatószáma	TSZ módosítás hatályba lépésének dátuma
1.	2022.09.07.	2022.12.01.	IKT-2021-902-I1-00000312/0000036	2022.11.28.
2.	2023.03.03.	2023.04.26.	IKT-2021-902-I1-00000312/0000055	2023.05.23.
3.	2023.05.26.	2023.06.22.	IKT-2021-902-I1-00000312/0000055	2023.07.12.
4.	2023.07.24.	2023.09.12.	IKT-2021-902-I1-00000312/0000088	2023.10.05.
5.	2023.10.12.	2023.10.18.	IKT-2021-902-I1-00000312/0000094	2023.10.24.

Telefon: +36 94/520-124

Email: polgarmester@szombathely.hu

Web: www.szombathely.hu

(1.sz.melléklet)

A Támogatási Szerződés 5. sz. módosítása iránti igény október 12-én került benyújtásra, melynek elfogadásáról 2023. október 18-án érkezett meg az értesítő levél, hatályba léptetése 2023. október 24-én megtörtént (2.sz.melléklet).

Az elfogadott, tehát jelenleg hatályos Támogatási Szerződés 5. sz. módosítás *A projekt mérföldkövei* c. 3. sz. melléklete az alábbi ütemezést tartalmazza:

M.kő sor száma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása	Mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1.	Projekt előkészítése	2022.12.31	Engedélyezési terv	0
2.	Közbeszerzési eljárás lefolytatása	2023.11.15	Megkötött vállalkozási szerződés	0
3.	A kivitelezés 50%-a elkészült	2024.04.30	Műszaki ellenőr teljesítési igazolása az 50%-os készültségről	207 045 000
4.	A kivitelezés 100%-a elkészült	2024.11.15	A kivitelezés 100%-a elkészült, az eszközök beszerzésre kerültek	207 045 000
5.	Férőhelyek száma	2024.11.25	Működési engedéllyel rendelkező újonnan létrejött férőhelyek száma	0
6.	A projekt megvalósulásának befejezése	2024.12.15	Az elkészült működési engedéllyel rendelkező új férőhelyekre beíratott gyermekek létszámának igazolása KENYSZI nyilvántartási rendszerből.	58 350 944

Az ütemezésben foglaltak szerint az 1. mérföldkő elérési dátuma 2022.12.31. volt, a beszámoló benyújtásai határideje 2023.01.15. Az 1. sz. Szakmai beszámoló és kifizetési kérelem 2023.01.13-án került benyújtásra, melyet Támogató 2023.07.27-én kelt értesítő alapján elfogadott és jóváhagyott (3.sz. melléklet).

A kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás 2023.03.01-én került megindításra és jelenleg is folyamatban van tekintve, hogy az Összegezés 2023.10.17-én került kiküldésre, mely alapján a szerződéskötési moratórium 2023.10.18-2023.10.27. közötti időszakra vonatkozik. A kivitelezési munkákra vonatkozó Vállalkozási szerződés megkötése 2023.10.28. napjától lehetséges, így várhatóan november elején a felek részéről aláírásra kerül. Ezzel a **2. mérföldkőhöz tartozó szakmai beszámoló és kifizetési kérelem benyújtása 2023.11.30-ig teljesül.**

A közbeszerzési eljárás lefolytatásának főbb státuszai a következők voltak:

<b>Időpont</b>	<b>Esemény leírása</b>	<b>Eljáró szervezet</b>
2023.03.01.	Eljárás előkészítése, EKR-ben történet rögzítése	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.04.05.	Ellenőrzés elindítva (eljárásindító tanúsítvány)	MÁK / ME Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
2023.04.24.	Hiánypótlás Ajánlatkérőnek megküldve	MÁK / ME Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
2023.04.27.	Hiánypótlás benyújtva	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.04.28.	Hiánypótlás Ajánlatkérőnek megküldve	MÁK / ME Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
2023.05.08.	Hiánypótlás benyújtva	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.05.10.	Eljárás megindítására vonatkozó tanúsítvány megküldése	MÁK / ME Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
2023.05.12.	Ajánlati/részvételi felhívás feladása	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.05.16- 2023.06.20.	Kiegészítő tájékoztatás kérések megválaszolása	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.06.30.	Ajánlatok bontása	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.07.20.	Hiánypótlási felhívás kiküldése	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.08.11.	Hiánypótlási felhívás kiküldése	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.08.17.	Bírálat	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.08.22.	Ajánlat visszavonása	Nyertes Ajánlattevő
2023.08.23.	Ajánlati kötöttség fenntartására nyilatkozat	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.09.05.	Összegezés tervezet elkészítése	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.09.05.	Ellenőrzés elindítva (záró tanúsítvány)	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.10.12.	Hiánypótlás Ajánlatkérőnek megküldve	ME Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
2023.10.13.	Hiánypótlás benyújtva	Kedvezményezett/FAKSZ

2023.10.17.	Záró tanúsítvány megküldve	ME Közbeszerzési Felügyeleti Főosztály
2023.10.17.	Összegezés kiküldve	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.10.18-	Szerződéskötési moratórium	Kedvezményezett/FAKSZ
2023.10.27.		

A Kedvezményezett részéről lefolytatott közbeszerzési eljárás teljes cselekmény listáját és a kiküldött összegezés mellékletként csatoljuk (4.sz. melléklet). A fent leírtak alapján megállapítható, hogy a **2. mérföldkő (közbeszerzési eljárás lefolytatása) elérési határidejének csúszása Kedvezményezettől független okokra vezethető vissza, de szükségszerű volt az eljárás szabályszerű lefolytatásához.** A Kbt. 112.§. (1) bek. b) pont szerint lefolytatott nyílt eljárás eredményeképpen **11 db gazdasági szereplőtől érkezett be ajánlat,** mely nagyarányú érdeklődés abból adódott, hogy Ajánlatkérői oldalon az **eljárás feltételrendszere** úgy került kialakításra, hogy annak lehetőség szerint **minél több gazdasági szereplő meg tudjon felelni, minél szélesebb körű versenyt teremtve** a közpénz felhasználójaként a számára minél előnyösebb közbeszerzési szerződés megkötésére. A Miniszterelnökség Közbeszerzési Felügyeleti Főosztálya részéről **2023.10.17-én megküldött támogató tartalmú tanúsítvány** a 373/2022. (IX. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, a közbeszerzési eljárás eredménye alapján megkötendő szerződés **európai uniós támogatásból történő finanszírozhatóságának biztosítása** érdekében került kiállításra. A projekt eredményes megvalósításának alapköve a jogszabályi megfelelés mellett az uniós forrásból történő elszámolhatóság biztosítása, melyhez a támogató tanúsítvány beszerzése elengedhetetlen.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásának szakaszairól és adott státuszáról a mérföldkövek módosítására irányuló 2., 3., 4. és 5. sz. kérelmünkben folyamatos tájékoztatást adtunk az aktuálisan rendelkezésünkre álló alátámasztó dokumentáció csatolásával egyidejűleg.

A Támogatási Szerződés 4. sz. módosítására vonatkozó igény elfogadásáról 2023.09.12-én érkezett meg az értesítés, de a szerződésmódosítás aláírása és hatályba lépése elhúzódott, csak 2023. október 05-én lépett hatályba. Ez egyúttal azt is jelentette, hogy EPTK felületen új módosítási igény benyújtására nem volt lehetőség, mivel az előző még nem zárult le. A 4. sz. módosítás október 5-i hatályba lépését követően az 5. sz. módosítás igény október 12-én került benyújtásra, október 18-án pedig elfogadásra. Ezzel a hatályos Támogatási Szerződés szerint a 2. mérföldkő elérési időpontja 2023.11.15. napja, a szakmai beszámoló és kifizetési kérelem benyújtási határideje 2023.11.30.

A közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos események kronológiai sorrendjéből látható, hogy a Pályázati Felhívás 5. pontjában foglalt mérföldkövek elérésekor benyújtandó kimeneti dokumentum (2. mérföldkő: Megkötött vállalkozási szerződés) a hatályos támogatási szerződésnek megfelelően 2023. november 30-ig történő beküldése reális vállalkozás. A megkötésre kerülő vállalkozási szerződés 6. pontja tartalmazza a teljesítési határidőt, azaz:

*6. A szerződés időtartama/teljesítési véghatáridő: A kivitelezési tevékenység befejezésének (100 %-os készültségi szint elérésének és a készre jelentés) és a műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásának teljesítési határideje a munkaterület átadás-átvételi eljárás lezárásának napjától számított **12 hónap**, amely magában foglalja a műszaki átadás-átvétel időtartamát, valamint a használatbavételi eljárás és a forgalomba helyezési eljárás Vállalkozó általi megindítását is. Ezen teljesítési határidőt a Felek fix határidőnek fogadják el, azaz a Vállalkozónak ezen határidőn belül kell szerződés szerint teljesítenie. A Megrendelő előteljesítést elfogad.*

A kivitelező részéről vállalt teljesítési határidő megfelel a jelenleg hatályos támogatási szerződésben foglalt végső határidőnek (2024.12.31.), mivel a projektzárás időpontja 2024.12.15. napja. **A közbeszerzési eljárás elhúzódása csúszást okozott ugyan a projekt időbeli ütemezésében és előkészítési szakaszában, de nem veszélyezteti a projekt megvalósítását, mivel az eredetileg tervezett 12 hónapos kivitelezési határidő érvényesül a vállalkozási szerződésben is.** Kedvezményezett továbbra is elkötelezett a Támogatási Szerződésben vállalt műszaki-szakmai tartalom maradéktalan megvalósításában, melynek eredményeképpen a városban 40 új bölcsődei férőhely jön létre.

Kedvezményezett megfelelő tapasztalattal rendelkezik hasonló műszaki tartalmú és nagyságú új építésű bölcsődei intézmény létrehozásában. A TOP-6.2.1-19-SH1-2019-00001 sz. „Új bölcsőde építése Szombathelyen” c. projekt

keretében 48 férőhelyes új bölcsőde létesült 2023. évi átadással, uniós forrásból, melynek kivitelezési határideje ugyancsak 12 hónap volt. A 12 hónapos teljesítési határidő elegendőnek bizonyult a létesítmény 100%-os fizikai megvalósításához, az intézmény tervezett határidőben történő átadásához.

A bejelentett szabálytalansági gyanú fentiek alapján megítélésünk szerint nem igazolható, mivel a mindenkor hatályos Támogatási Szerződésben rögzített elszámolási és beszámolási kötelezettségnek eleget tettünk ill. teszünk. A Pályázati Felhívás 5.1. pontjában rögzített 4. és 5. mérőföldkő tartalmának megfelelően a projekt fizikai befejezése nem módosul, azaz 2024.12.31.-re a támogatási szerződésben rögzített tartalom megvalósul. Továbbá megítélésünk szerint az ÁUF 8.4. pontjában és az Elszámolhatósági Útmutató 5.3. pontjában foglaltaknak megfeleltünk, mivel az 1. és 2. mérőföldkövekhez tervezett és Támogató által jóváhagyott pénzügyi teljesítések összege 0,-Ft. A 3. mérőföldkőhöz tervezett pénzügyi teljesítés a jelzett időpontban, azaz 2024.04.30-ig, a kivitelezés előrehaladását jelentő építési költségekről szóló részszámlák benyújtásával valósul meg, a záró forrás lehívási igényünk benyújtásának határideje nem változik, a pénzügyi érdeksérelem veszélye így nem megalapozott.

Az ÁSZF 4.4.1. pontjában foglalt kötelezettségek sem sérültek, mivel a szerződésben foglalt ütemezés szerinti projekt mérőföldkövek elérését követő 15 napon belül a mérőföldkőhöz tartozó beszámoló benyújtásra került.

**Tisztelettel kérjük a fent leírtak alapján a szabálytalansági eljárás és a projekthez kapcsolódó IKT-2021-902-11-00000312/0000096 ikt. sz. levélben jelzett pénzügyi felfüggesztésről szóló intézkedés megszüntetését.**

Szombathely, 2023. október „30. „

Tisztelettel:

  
/: dr. Nemény András :/  
